

ACTA DE REUNIÓN N° 006		 INGENIERIA PARA CONFIAR
Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PRODUCTIVO, PLANTA DE INCUBACIÓN	
Contratista:	INCOP INGENIEROS S.R.L.	
Cliente:	GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A.	

#### A.- Etapa del Proyecto

Concepto	Ing. Conceptual
Pre factibilidad	Ing. Básica
Factibilidad	Ing. Detallada
Ejecución	Construcción

#### B.- Objetivo de la Reunión

Inicio	Kick off meeting
Ordinaria	Control de Proyecto

#### C.- Detalles de la Reunión

Fecha	16/10/2025
Hora	3:00 p. m.
Lugar	Oficina de Obra

#### D.- Participantes

Se adjunta acta de asistencia
-------------------------------

#### E.- Agenda

Detección, asignación y control de restricciones en obra
Coordinación de trabajos en Obras Civiles y Metal Mecánica

#### F. Acuerdos

Almacén	William N.	<b>EPPs:</b> Enviar RQ y seguimiento. Extintores, mascara de arenador, guantes de badana y anticorte.	1	23-oct	pendiente	
Almacén	Juan G.	<b>Casetas:</b> Pendiente caseta y container	1	23-oct	pendiente	
Almacén	William N.	<b>Agua Bebible:</b> Mejorar el proceso de seguimiento de puesta de agua bebible en obra. Como medida de emergencia se comprará del grifo.	2	-	permanente	
Calidad	Jerson C.	<b>Protocolos de Calidad:</b> Regularizar documentación con fines de adjuntar a valorización.	1	21-sept	superado	
Calidad	Roberto O.	<b>Movilización de equipos y control de calidad:</b> Pie de rey, medidor de espesores, falta cinta replica.	1	20-sept	superado	
Calidad	Juan G.	<b>Pruebas de pernos y torquímetros para bridas:</b> Pendiente torquímetro y cinta replica.	1	21-oct	pendiente	
Calidad	Roberto O.	<b>Evaluación de soldadores:</b> Se evaluaron a 04 soldadores, terminar la evaluación del resto de operarios soldadores.	1	22-oct	pendiente	
Gerencia	Fidel C.	<b>Memoria de Cálculo:</b> Falta regularizar EMS (firma), estructura metálica (coordinación interna con Alex) y cimentaciones (Alex).	2	21-oct	pendiente	
Logística	Jimmy C.	<b>Alimentación, hospedaje y transporte a obra:</b> 11 trabajadores con falta de transporte, coordinar con sra Naty.	2	20-oct	permanente	
Logística	Cristian F.	<b>Almuerzo:</b> Coordinar horarios de almuerzo/cena, la combi roja no recoje en el horario de almuerzo.	2	-	permanente	
Logística	Cristian F.	<b>Ingreso:</b> Mejorar los horarios de ingreso a obra.	2	-	permanente	
Metal Mecánica	Maison P.	<b>Equipos, herramientas y consumibles:</b> Se requiere 04 esmeriles, baules, estacion para arneses y herramientas	1	23-oct	pendiente	
Metal Mecánica	Jimmy C.	<b>Energía:</b> Conexión con SEAL en proceso. Se cambiará un generador en campo.	2	23-oct	pendiente	
Metal Mecánica	Juan G.	<b>Materiales:</b> Planchas, cajas de leche y pernos.	1	24-oct	pendiente	
Metal Mecánica	Juan G.	<b>Trabajos sábado y domingo:</b> Arenado y Pintado	1	18-oct	pendiente	
Metal Mecánica	Juan G.	<b>Reconformación de cuadrillas:</b> Con fines de terminar viguetas, correas y colocación de techo.	1	20-oct	pendiente	
Obras Civiles	Fidel C.	<b>SSHH:</b> Se requiere la limpieza 02 veces por semana.	2	24-sept	superado	
Obras Civiles	Jimmy C.	<b>Planta de Concreto:</b> Prueba en vacío, corrección de agua.	2	25-sept	superado	
Oficina Técnica	Maison P.	<b>Cisterna:</b> Cisterna, requerimiento de rompeaguas y waterstop.	1	21-sept	pendiente	
Oficina Técnica	Jimmy C.	<b>Planos SSHH internos:</b> Faltan planos.	1	21-sept	superado	
Oficina Técnica	Maison P.	<b>Detalle de fabricación:</b> Se requiere levantamiento de observaciones: planos de detalle de conexiones, canaletas, cimentación SSHH, memoria de cálculo, EETT, etc. Actualizar red line de cimentaciones eje 1.	1	23-sept	superado	
Oficina Técnica	Jonathan R.	<b>Respuesta del cliente:</b> Falta especificación de piso Boldit (resina), drenaje industrial, RFIs (instalaciones) y canaleta del techo.	1	23-oct	pendiente	
RRHH	Nancy C.	<b>Personal:</b> Se envió un correo de solicitud de personal.	1	23-oct	pendiente	
RRHH	Fidel C.	<b>Técnicos de apoyo:</b> Se solicita operario mecánico de linea amarilla o mantenimiento preventivo.	1	25-oct	pendiente	
Seguridad	Jimmy C.	<b>Supervisor Seguridad:</b> Solicita PDR o asistente de seguridad por volumen de trabajos en paralelo y documentación.	1	19-sept	superado	
Seguridad	Jimmy C.	<b>Rigger y Operador de grúa:</b> Se solicita ambos operadores con urgencia.	1	25-oct	pendiente	
Seguridad	Christian D.	<b>Convivencia:</b> Advertir sobre reglas sobre fumadores.	1	25-oct	pendiente	
Seguridad	Jimmy C.	<b>PDR:</b> Definir las responsabilidades y % participación del PDR.	1	25-oct	pendiente	
Seguridad	Jimmy C.	<b>Procedimientos pendientes:</b> Enviado por correo, pendiente de aprobación.	1	25-oct	pendiente	
Seguridad	Jimmy C.	<b>Teriado Construcción Civil:</b> Consulta y coordinación anticipada por día de construcción civil.	1	25-oct	pendiente	
Seguridad	Christian D.	<b>Vigia telehandler:</b> Pendiente en personal para apoyo 2 en metalmechanica y de igual forma en obras civiles.	1	-	permanente	

Seguridad	Oscar G.	Limpieza: Realizar jornadas de limpieza de obra	2	-	permanente
-----------	----------	---	---	---	------------

G.- ASISTENCIA DE PARTICIPANTES			
Nº	Cargo	Nombre y Apellidos	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			